

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(จังหวัดเชียงใหม่) กิจกรรม/รายการที่ยังดำเนินการอยู่

ที่	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	เงินกันเหลือในปี (บาท)	เบิกจ่ายเหลือในปี (บาท)	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สัญญา		
										เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพวิถีล้านนา											
	1 กิจกรรมแหล่งน้ำและการจัดการเพื่อนำไปสู่ "พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ"											
	1.1 กิจกรรมสนับสนุนน้ำในการเปิดพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ (ข้าว+ลำไย) สนับสนุนการเป็น Northern Thailand Food Valley	1.1.1 ปรับปรุงลำเหมืองท่าวังตาล (ลำเหมืองแควแม่จนเกล้า)	โครงการชลประทานเชียงใหม่	เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561	5,354,680.38	5,130,499.96	95.81	224,180.42	4.19		30 มิ.ย.61	
		1.1.2 ปรับปรุงเหมืองพญาคำ (ลำเหมืองร้อง)	โครงการชลประทานเชียงใหม่	เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561	4,489,306.43	3,861,064.15	86.01	628,242.28	13.99		30 มิ.ย.61	
		1.1.3 ปรับปรุงเหมืองสารภี-ยางนึ่ง	โครงการชลประทานเชียงใหม่	เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561	5,396,645.73	4,874,196.45	90.32	522,449.28	9.68		30 มิ.ย.61	
		1.1.4 ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบัว สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	โครงการชลประทานเชียงใหม่	เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561	7,242,504.61	6,526,358.05	90.11	716,146.56	9.89		28 ก.พ.61	
		1.1.5 ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่	โครงการชลประทานเชียงใหม่	เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2561	10,303,611.88	7,482,149.20	72.62	2,821,462.68	27.38		30 มิ.ย.61	
	1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เกษตร สนับสนุนการเป็น Northern Thailand food Valley	1.2.1 ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลอง 2 ขวา 20 ซ้าย	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง	ดำเนินการระหว่างเดือนพ.ค. - ก.ย. 61	19,121,289.75	2,084,017.33	10.90	17,037,272.42	89.10		30 ก.ย.61	
2	โครงการเมืองสปาและหมู่บ้านน้ำพุร้อนเพื่อการท่องเที่ยว (Spa city and Onsen village)											
		ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำพุร้อนโป่งกุ่มเพื่อการท่องเที่ยว อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่	งวดที่ 1 จำนวน 1,867,700 บาท งวดที่ 2 จำนวน 7,470,000 บาท คงค้างเบิกจ่ายงวดที่ 3 จำนวน 9,338,500 บาท (ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงานและถูกปรับตามสัญญา) คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561	19,767,000.00	10,428,500.00	52.76	9,338,500.00	47.24	8 พ.ค.60	3 พ.ค.61	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	เงินกู้ยืมปี (บาท)	เบิกจ่ายเหลือปี (บาท)	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สัญญา	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด
3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน											
	พัฒนาหมู่บ้านเชิงนิเวศน์ (Eco-village)	- กิจกรรมฟื้นฟูป่าในหมู่บ้าน บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามโครงการพระราชดำริ	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่	- ขอเงินกู้ยืมปี 3,150,000 บาท - ขณะนี้อยู่ในระหว่างร่างขอบเขตงาน (TOR) และขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561	3,150,000.00		0.00	3,150,000.00	100.00		ก.ย. 61
		- กิจกรรมการสร้างฝายเพิ่มน้ำเพื่อป่าตามรูปแบบประชารัฐและการมีส่วนร่วมของราษฎร โดยการจัดทำฝายแบบผสมผสาน		- เหลือจ่ายจากการ E-bidding 75,000 บาท - ขอเงินกู้ยืมปี 4,575,000 บาท * ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำฝาย 30 พื้นที่ ๆ ละ 50 ฝาย ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว	7,200,000.00	7,125,000.00	98.96	75,000.00	1.04	9 มี.ค.61	31 มี.ค. 61
		- กิจกรรมการทำป่าเปียก		- ขอเงินกู้ยืมปี 2,200,000 บาท - ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561	2,200,000.00		0.00	2,200,000.00	100.00		ก.ย. 61
		- กิจกรรมอำนวยความสะดวกและติดตามการปฏิบัติงาน		- ขอเงินกู้ยืมปี 303,155 บาท * อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย * ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามประเมินผล	303,155.00		0.00	303,155.00	100.00		ก.ย. 61
	หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำแหล่งอาหาร	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1	<u>กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว</u> - กิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชน จำนวน 6,894,000 บาท <u>กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> 1. กิจกรรมการจัดทำฝายต้นน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 7,000,000 บาท (ยกเลิกกิจกรรมและขอสงวนเงินงบประมาณ เนื่องจากได้ทำการประกวดราคาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2561 ถึง 3 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ การประกวดราคาครั้งที่ 4 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ เป็นช่วงฤดูฝนซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการก่อสร้างฝายกึ่งถาวรให้มีประสิทธิภาพได้) 2. กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 8,816,417 บาท	20,207,816.00	8,145,000.00	40.31	12,062,816.00	59.69			
4 โครงการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่อานตเมืองสีเขียว											
	กิจกรรมการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหา น้ำเสียของคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่	สำนักงานชลประทานที่ 1	งานดำเนินการเอง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561	24,521,005.00	19,893,000.00	81.126	4,628,005.00	18.87		31 พ.ค.61	

ที่	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	เงินกู้ยืมต่อปี (บาท)	เบิกจ่ายต่อปี (บาท)	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สัญญา	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด
5	โครงการพัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง										
		การพัฒนาพื้นที่สีเขียว 9 ไร่ บนถนนเจริญประเทศ "Hug เมือง อักษรวน (เจริญประเทศ)"	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ลงนามสัญญาวันที่ 5 มิ.ย.60 แก้ไขสัญญา และลงนามในสัญญา วันที่ 9 พ.ค. 2561</li> <li>- เลขที่สัญญา 172/2560 กับบริษัทเอ็มดี โอเดีย จำกัด (13,612,000 บาท)</li> <li>- เหลือจ่ายจาก E-bidding 1,103,000 บาท</li> <li>- ขอเงินกู้ยืมปี 13,612,000 บาท</li> <li>- ขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ถึงเดือนกันยายน 2561</li> <li>- อยู่ระหว่างเข้าทำงาน แล้วก็ตามดำเนินการงวดที่ 1</li> <li>- กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ จำนวน 4 งวด ดังนี้</li> <li>• งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จำนวนเงิน 4,083,600 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 60 วันนับแต่วันลงนามในสัญญา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2561</li> <li>• งวดที่ 2 เป็นเงินจำนวนร้อยละ 30 ของค่าจ้าง จำนวนเงิน 4,083,600 บาท ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน (ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2561)</li> <li>• งวดที่ 3 เป็นเงินจำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จำนวนเงิน 2,722,400 บาท ภายใน 90 วัน (ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)</li> <li>• งวดที่ 4 งวดสุดท้ายเป็นเงินจำนวนร้อยละ 20 ของค่าจ้าง จำนวนเงิน 2,722,400 บาท แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 (ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามตามสัญญา)</li> <li>- ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด 270 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2562</li> </ul>	13,612,000.00		-	13,612,000.00	100.00	9 พ.ค. 61	ก.ย.61
6	โครงการ Smart City เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน 1										
		ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV)	ตำรวจภูธรภาค 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 304,437,300 บาท</li> <li>- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 302,703,000 บาท</li> <li>- แบ่งงวดงานออกเป็น 4 งวด ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 3 งวด ดังนี้</li> <li>งวดที่ 1 45,405,450 บาท</li> <li>งวดที่ 2 105,946,050 บาท</li> <li>งวดที่ 3 60,540,600 บาท</li> <li>ค้างเบิกจ่ายงวดที่ 4 90,810,900 บาท</li> <li>- สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 เม.ย. 61 ส่งมอบงานแล้วอยู่ระหว่างตรวจรับงาน</li> <li>จ้าง (ตรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำพูนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจจังหวัดลำปาง) คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมิ.ย. 2561</li> <li>(ได้มีการปรับแก้ไขสัญญาตามที่ส่งท้วงติงแล้ว)</li> </ul>	302,703,000.00	211,892,100.00	70.00	90,810,900.00	30.00	28 ส.ค. 60	27 เม.ย. 61

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดลำปาง กิจกรรม/รายการที่ยังดำเนินการอยู่

ที่	กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	เงินกันเหลือในปี (บาท)	เบิกจ่ายเหลือในปี (บาท)	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สัญญา		
									เริ่มต้น	สิ้นสุด	
1	โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยว พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1										
	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว										
	จังหวัดลำปาง										
	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1157 ตอน ท่าล้อ - เมืองปาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000	แขวงทางหลวงลำปาง 2	- ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จำนวน 147,419,388 บาท - ตรวจรับงานงวดสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61	111,111,111	58,185,878.12	52.37	52,925,232.88	47.63	26 พ.ค. 60	20 พ.ค. 61	
	ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1335 ตอน ห้วยเตือ - หัวทุ่ง - แจ้ห่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.41+208	แขวงทางหลวงลำปาง 2	- ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. จำนวน 147,425,359 บาท - ตรวจรับงานงวดสุดท้ายไปเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61	116,940,000	57,500,266.41	49.17	59,439,733.59	50.83	30 พ.ค. 60	24 พ.ค. 61	
2	โครงการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนรัฐพลอดภัยพิบัติสาธารณภัย										
	พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 (ลำปาง)	แก้ไขสัญญาเดิมสิ้นสุด 24 มี.ค. 61 เป็น 23 พ.ค. 61 เนื่องจาก มีการขยายสัญญาด้านการส่งมอบพื้นที่ติดตั้งส่งมอบงานวันที่ 23 พ.ค. 61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน	12,806,200	1,920,930.00	15.00	10,885,270.00	85.00	29 ก.ค. 60	23 พ.ค. 61	

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงาน

โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดลำพูน กิจกรรม/รายการที่ยังดำเนินการอยู่

ที่	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	ผลการดำเนินงาน	เงินกันเหลือในปี (บาท)	เบิกจ่ายเหลือในปี (บาท)	ร้อยละ	คงค้างเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	สัญญา	
										เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา										
	กิจกรรมแหล่งน้ำและการจัดการ เพื่อนำไปสู่ "พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม อาหารภาคเหนือ"	กิจกรรมพัฒนากลุ่มน้ำแม่กวง และกลุ่มน้ำแม่ทา (พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดลำพูน) สนับสนุนเป็น Northern Thailand Food Valley จังหวัดลำพูน									
		ปรับปรุงฝายบ้านยู ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน	โครงการชลประทานลำพูน	เป็นงานดำเนินการเอง คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2561	44,736,983	27,630,613.38	61.76	17,106,369.62	38.24	เม.ย.60	30 ก.ย.61
	โครงการ พัฒนาเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง	การก่อสร้างระบบประปาเพื่อคุณภาพชีวิต ประชาชนในพื้นที่ โรงกรองน้ำริมปิงถึง หน่วยบริการป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน	การประปาส่วนภูมิภาค จ.ลำพูน	ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 49.24% อยู่ ระหว่างการขุดวางท่อถนนเลี้ยงเมือง	13,500,000	6,615,000	49.00	6,885,000	51.00	14 มิ.ย. 60	22 ก.ค. 61

หมายเหตุ : ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตรวจสอบข้อมูลในตารางให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน